

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		สถานะโครงการ	วงเงินที่ลง นามใน สัญญา/ วงเงิน ดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือ จ่าย (บาท)	หมายเหตุ	
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)			
				งบลงทุน (บาท)								งบดำเนินงาน (บาท)
			64,675,200									
1	โครงการ : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงสู่ความยั่งยืน		28,114,000	28,114,000								
	งบรายจ่าย : งบลงทุน											
	ยกระดับมาตรฐานทาง สายแยกบ้านน้อยใต้ ตำบลในเมือง - อ่างเก็บน้ำ หนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท นครพนม	19,600,000	19,600,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,880,000				3,720,000		
	ก่อสร้างประตูเมืองโบราณเมืองไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน	2,970,000	2,970,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,725,000				245,000		
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำสงครามและแม่น้ำโขง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน	5,544,000	5,544,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,646,000				898,000		
	ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยานจากลานหน้าโบสถ์นักบุญอันนา ถึง สะพานทางเข้าศาลเยาวชน อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 380 เมตร ช่วงที่ 1 โบสถ์นักบุญอันนา ถึง โรงแรมโขงหมอก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 220 เมตร - ช่วงที่ 2 โรงแรมโขงหมอก ถึง สะพานทางเข้าศาลเยาวชน กว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 160 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม		1,089,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ						เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนพัฒนา ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก ตำบล หนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม		988,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ						เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนพัฒนา ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561	
	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พญาศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม		473,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ						เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนพัฒนา ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		สถานะโครงการ	วงเงินที่ลง นามใน สัญญา/ วงเงิน ดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือ จ่าย (บาท)	หมายเหตุ	
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)			
				งบลงทุน (บาท)								งบดำเนินงาน (บาท)
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลไชยบุรี บ้านหาดกวน หมู่ที่ 5 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 195 เมตร	อำเภอท่าอุเทน		497,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ					เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน											
	จัดทำสื่อแสดงภาพและจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ใ้พระราชนิธิ์ที่จังหวัดนครพนมจัดขึ้นต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	สำนักงานจังหวัดนครพนม		314,100		อยู่ระหว่างดำเนินการ					เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561	
2	โครงการ : ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง		36,561,200		36,561,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน											
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	144,000		144,000							
	วัสดุสำนักงาน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	298,400		298,400							
	วัสดุสนามและการเล่นกีฬา	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	9,600,000		9,600,000							
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	39,600		39,600							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	2,914,200		2,914,200							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำ Application เพื่อการรายงานข้อมูลและสร้างเครือข่ายการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	5,500,000		5,500,000							

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		สถานะโครงการ	วงเงินที่ลง นามใน สัญญา/ วงเงิน ดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือ จ่าย (บาท)	หมายเหตุ	
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)			
				งบลงทุน (บาท)								งบดำเนินงาน (บาท)
	ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	600,000		600,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์และคู่มือหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อดูแลสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเมนูสุขภาพและการแพทย์แผนไทย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	105,000		105,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ขอบเขตพื้นที่ที่จะเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก	อำเภอธาตุพนม	490,500		490,500							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำผังแม่บทรอบบริเวณพื้นที่ที่จะเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก	อำเภอธาตุพนม	2,698,000		2,698,000							
	ค่าจ้างเหมาทำวิจัยด้านอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม	อำเภอธาตุพนม	391,000		391,000							
	ค่าจ้างเหมาทำวิจัยด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี	อำเภอธาตุพนม	1,490,000		1,490,000							
	ค่าจ้างเหมาทำวิจัยด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี	อำเภอธาตุพนม	791,000		791,000							
	ค่าจ้างเหมาขุดค้นทางโบราณคดี	อำเภอธาตุพนม	2,291,500		2,291,500							
	ค่าจ้างเหมาทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ (Nomination File) เสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก	อำเภอธาตุพนม										
	ทำเอกสารเบื้องต้นเพื่อเตรียมจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ (Nomination File) เสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก	อำเภอธาตุพนม	3,000,000		3,000,000						เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561	
	วิจัยด้านความเชื่อและความ ศรัทธาของกลุ่มคนบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนล่างพระธาตุพนม	อำเภอธาตุพนม	500,000		500,000						เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม	
	จัดประชุมและสัมมนาทาง วิชาการ	อำเภอธาตุพนม	3,000,000		3,000,000						เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม	
	การจัดเวทีประชาพิจารณ์และ ให้ความรู้ประชาชน	อำเภอธาตุพนม	408,000		408,000						เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2564	
	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และจัดนิทรรศการเคลื่อนที่	อำเภอธาตุพนม	800,000		800,000						เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2565	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		สถานะโครงการ	วงเงินที่ลง นามใน สัญญา/ วงเงิน ดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือ จ่าย (บาท)	หมายเหตุ	
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)			
				งบลงทุน (บาท)								งบดำเนินงาน (บาท)
	การบริหารจัดการ	อำเภอธาตุพนม	1,500,000		1,500,000						เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ใน การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2566	
	ต่อยอดการพัฒนาและปรับสภาพแวดล้อมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม			1,000,000						เหลือจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ใน การประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		สถานะโครงการ	วงเงินที่ลง นามใน สัญญา/ วงเงิน ดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือ จ่าย (บาท)	หมายเหตุ	
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)			
				งบลงทุน (บาท)								งบดำเนินงาน (บาท)
			64,675,200									
	รวม											